



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔

นายวิวัฒน์ จวงจันทร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายวิวัฒน์ จวงจันทร์ คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๑๐๕๖๖๔๕ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวิวัฒน์ จวงจันทร์ ที่อยู่ ๓๒๙/๒๓ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ข.จันทร์แก้ว ๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๓	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๖	เมตร
- พาดสาย เมาชยคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด			
- เทโค				จำนวน	๒	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๔,๗๐๘.๐๖	บาท
รวมเงิน	๓๔,๗๐๘.๐๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๒,๔๒๙.๕๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๗,๑๓๗.๖๒	บาท

ขอเพิกถอนเป็นเงิน ๓๗,๑๓๗.๖๒ (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๒๒๘/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผ.ก.กฟส.อ.นค.

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔