



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ : - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ช.ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ๑ หลังคาเรือน ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นาง บุญลือ อินทร์แก้ว ที่อยู่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๗	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๔๘	เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย เเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. แผนกแรงต่ำ
 ๒. รื้อถอนแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๙,๐๔๐.๒๕	บาท
-	บาท
<u>๖๙,๐๔๐.๒๕</u>	บาท
-	บาท
<u><u>๖๙,๐๔๐.๒๕</u></u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว


 (นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
 (ผจ.บต.กฟส.อ.นผ.)

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.) ๓๒๓/๖๔
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


 (นายบัณฑิต แก้วอากรณเหลือง)
 ผจก.กฟส.อ.นผ.