



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

บริษัท เซล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้รับคำร้องจาก บริษัท เซล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งความประสงค์ขอ
ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าภายใน เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เซล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๕๕๙/๓ ม.๓ ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของ
สถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก

๑.๑ รื้อถอนเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น

๑.๒ ปักเสาตอม่อ ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

๑.๓ พาดสาย - ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น

ระยะทาง - เมตร

๑.๔ ประกอบสายยึดโยงแรงสูง จำนวน - ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

๒.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	-	ต้น	
๒.๒ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๑๘	ต้น	
๒.๓ พาดสาย เคเบิลอากาศ	ขนาด ๕๐	ต.มม.	จำนวน		๓	เส้น

ระยะทาง ๖๘๐ เมตร

๒.๔ เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๑	ชุด
---------------------	-------	---	-----

๓. แผนกแรงสูงภายใน

๓.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๕	ต้น	
๓.๒ พาดสาย เคเบิลอากาศ	ขนาด ๕๐	ต.มม.	จำนวน		๓	เส้น

ระยะทาง ๑๓๐ เมตร

๓.๓ เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๑	ชุด
---------------------	-------	---	-----

๓.๔ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองตามแบบวิศวกร

แนบ และให้ วิศว. ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

๔.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด	๘	เมตร	จำนวน	-	ต้น	(คืนคลัง)
--------------------------	---	------	-------	---	-----	-----------

๕. แผนกหม้อแปลง

๕.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	-	ต้น	
๕.๒ ติดหม้อแปลง ระบบ	๓ เฟส	๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์	ขนาด		๕๐	

เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการ)

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	๒๕๕,๕๓๕.๐๐ บาท
รวมเงิน (๑)	๒๕๕,๕๓๕.๐๐ บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๕๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หักค่าสำรวจออกแบบ		-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์			๑,๕๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน			๑,๕๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %	๒๖๑,๑๗๑.๕๘ บาท
รวมเงิน	๒๖๑,๑๗๑.๕๘ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ค่าบริการHotLineฯ เข้า ๓๓ KV (ไม่พัก)	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายใน	๕๖,๒๓๘.๔๒ บาท
๓. หม้อแปลงภายใน	๑๘๐,๗๒๓.๗๖ บาท
รวมเงิน	๒๕๕,๐๙๗.๙๓ บาท