



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

นายสมชาย อยู่ยืนยง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสมชาย อยู่ยืนยง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๑๔๔๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมชาย อยู่ยืนยง ที่อยู่ ๑๕๗/๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๐ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๑ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๗,๒๑๙.๒๗	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๑๗,๒๑๙.๒๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๒๐๕.๓๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘,๔๒๔.๖๒</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘,๔๒๔.๖๒ (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)
กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นคม.

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๕๕/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป