



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ช.๙ เหนือ ม.๕ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๑ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวชื่น พลีสุมทอง ที่อยู่ ๕๕๔/๔ ม.๕ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๙ เหนือ ม.๕ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๔ ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๑๓๐ เมตร	
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. แผนกแรงต่ำ
 ๒. รื้อถอนแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๗,๐๓๙.๘๖ บาท

- บาท

๓๗,๐๓๙.๘๖ บาท

- บาท

๓๗,๐๓๙.๘๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) 531/64

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลืออง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕