



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕

บริษัท บุรพา บิลเดอร์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท บุรพา บิลเดอร์ จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๐๐๘๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บุรพา บิลเดอร์ จำกัด ที่อยู่ ๔๙๙/๗ ม.๑๓ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๑๓ สาย ๑๙ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 - รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
 - รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดใต้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
 - ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔ ต้น			
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๐ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๑๖๐ เมตร
- พาดเมนชายคา	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด			
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๑ ชุด			
- เทโคนเสา			จำนวน	๓ ชุด			

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๗๐,๘๗๐.๘๒ บาท

- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔,๙๖๐.๙๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๕,๘๓๑.๗๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๗๕,๘๓๑.๗๘

(เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๓๒๓/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นต.