



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ๔๓๖/๑๘ ม.๒ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๑ หลังคาเรือน ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเองนั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเล็ก จันทิมา ที่อยู่ ๔๓๖/๑๘ ม.๒ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ใช้ในการ ห้อยอาศัย ตั้งอยู่ที่ ๔๓๖/๑๘ ม.๒ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมน้ำจืด อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๔	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๔๘๕ เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมนขายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๑๔,๗๘๓.๓๐ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๑๑๔,๗๘๓.๓๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๑๔,๗๘๓.๓๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๘๑/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายชिरพงษ์ โพธิ์ธนรัตน์)

ชม.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔