



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายประชุม สุธนวัฒน์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายประชุม สุธนวัฒน์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๓๖๗๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายประชุม สุธนวัฒน์ ที่อยู่ ๖๘๙ ม.๔ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๑๔ เหนือ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๗ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๗๕ เมตร |
| - พาดสาย เมนช่ายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๘๐ เมตร |
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - เทโค | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๒ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๑๒๑,๐๖๔.๐๐	บาท
๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๓๔,๓๐๗.๑๓	บาท
๔ ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	๒๖๖,๐๒๘.๑๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๘,๖๒๑.๙๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๘๔,๖๕๐.๑๐</u>	<u>บาท</u>

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๒๘๔,๖๕๐.๑๐ (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๗๖๓/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเกลิง วัฒนชมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

- ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔