



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หนองคร้า ซอย ๓ ม.๘ ต.มาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๑ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายทรงพล คงทน ที่อยู่ ๒๖/๑๐ ม.๘ ต.มาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ซอย ๓ ต.มาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมน้ำจืด
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๘๐	เมตร
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด			
- เเทคยอนกริดโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๓๙,๓๒๘.๘๒ บาท

๒. รีดถอนแรงต่ำ

- บาท

๓๙,๓๒๘.๘๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๙,๓๒๘.๘๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๐๗/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕