



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕

นางสาวอชชรา ศิริภักดี

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวอชชรา ศิริภักดี คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๓๖๗๕ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวอชชรา ศิริภักดี ๖๘๙ ม.๑ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มทบฯ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๔ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๓๓๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยัดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๓ ชุด | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๖๓,๒๐๓.๐๐	บาท
๒. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๓. แรงต่ำภายนอก	๖๓,๓๗๔.๖๕	บาท
๔. ค่าสมทบก่อสร้าง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
	๑๓๖,๒๓๔.๖๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๕๓๖.๔๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔๕,๗๗๑.๐๘	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๕,๗๗๑.๐๘ (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หน.บต.กฟส.อ.นท.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นท.(บต.) ๐๐๖/๕๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หน.บต. รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นท.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕