



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

9008271

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางสาวเสมอใจ รักษาทรัพย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวเสมอใจ รักษาทรัพย์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๖๔๒๑ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวเสมอใจ รักษาทรัพย์ ที่อยู่ ๘ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๑ สาย ๑๑ ต. ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ๖ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๔ เมตร | จำนวน | ๔ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๑๐ เมตร |
| - พาดสาย เมาข่ายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | - ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๑ ชุด | |

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๒๕ ตร.มม | จำนวน | ๑ เส้น | ระยะทาง ๑๑๐ เมตร |
|----------|------|----------|-------|--------|------------------|

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๒,๒๘๖.๔๓	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	๗,๕๙๒.๕๙	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๔๙,๘๗๙.๐๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๔๙๑.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๓,๓๗๐.๕๕	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๓,๓๗๐.๕๕ (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๘๓/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผ.จก กฟส.อ.นคม.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕