

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.

ถึง ผจก.ภจ

เลขที่

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.ท่าบุญมี(ถ.สายบ้านนายเต้า พรหมมา)

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๔๐๙ ลว.๒๘ พ.ค.๕๘

เรียน ผจก.ภพส.ภจ.

ตามบันทึกที่อ้างถึงถึง ที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๔๐๙ ลว.๒๘ พ.ค.๕๘ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้
อบต.ท่าบุญมี(ถ.สายบ้านนายเต้า พรหมมา)ได้พิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-**รายละเอียด**

๑.ผู้ขอใช้ อบต.ท่าบุญมี บ้านเลขที่ หมู่ ๑๑
ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
แสงสว่างทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๑๔๔ W

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ.ตั้งที่
แทบ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๐ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าทางสาธารณะ พร้อมพาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น
ระยะทาง ๖๘๐ ม.ติดตั้งดวงโคมขนาด ๒๕๓๖ จำนวน ๘ ชุด

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
() ปักเสาต่อม่อ คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
() พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น
ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม.
 () ปักเสาต่อม่อ คอ.ขนาด.....ม.
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม.
 ระยะทางประมาณ.....ม.

จำนวน.....ต้น
 จำนวน.....ต้น
 จำนวน.....ต้น

หม้อแปลง () ปักเสาคอร์.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
() ปักเสาดอมือ คอร์.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
() ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง
()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น

() ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น

(✓) พาดด้วยสายขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน.....เส้น

ระยะทางประมาณ ๖๘๐ ม.

(✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....ชุด

.....กฟผ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต้านภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปักเสาต่อม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
() -.....ชุด

ชื่อ ()
รหัสนักเรียน ()
ชื่อ ()
รหัสนักเรียน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
ทรัพย์สินของ _____

เงินลงทุน

3.

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				-
มิเตอร์				๖๕,๓๘๙.๓๐
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสำรวจออกแบบ				-
				-
รวมเป็นเงิน				๖๕,๓๘๙.๓๐
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๖๕,๓๘๙.๓๐
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๔,๕๗๗.๒๕
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๖๙,๙๖๖.๕๕

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๖๙,๙๖๖.๕๕ บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรง ตัว และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายวิจารณ์ ปานสุก)

ผจก.กจ.

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘

(นายชนันต์ เจริญโต)

ผ.ม.ต.กฟส.กจ.
๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘