

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ... ผบต.

ถึง ผจก. กจ.

เลขที่

วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.ท่าบุญมี(ถนนสาย นชร.จุดที่ ๑)

อ้างถึง ... หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๔๕๐ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๘

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ตามบันทึกที่อ้างถึงถึง ที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๔๕๐ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๘ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้
อบต.ท่าบุญมี(ถนนสาย นชร.จุดที่ ๑) ได้พิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ อบต.ท่าบุญมี บ้านเลขที่ หมู่
ตำบล อำเภอ จังหวัด ขอใช้เพื่อ
.....แสงสว่างบ้านอยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควี เอ. ตั้งที่
แทบ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ แอมป์ เฟสบี แอมป์ เฟสซี แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๐ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ มม. จำนวน ๑ เส้น
ระยะทาง ๑๑๐๐ ม. พร้อมติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๐ ชุด ติดตั้งสวิทช์ทำงานด้วยแสงและมิเตอร์ที่
ต้นหม้อแปลง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายขนาด ๒๕.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ ๑๑๐๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน ๑๐.....ชุด
 กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๘๒,๗๗๗.๘๑
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสำรวจออกแบบ				-
				-
รวมเป็นเงิน				๘๒,๗๗๗.๘๑
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๘๒,๗๗๗.๘๑
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๕,๗๙๔.๕๕
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๘๘,๕๗๒.๒๖

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๘๘,๕๗๒.๒๖ บาท (แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน - บาท (-) งบทำการจำนวน - บาท (-) และงบลงทุนจำนวน - บาท (-)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรงต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานรายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๒๕๕๘ /๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายวิจารณ์ ปานสุก)

ผจก.กจ.
- ๕ พ.ย. ๒๕๕๘

(นายชนันต์ เจริญโต)

ผบ.บต.กฟส.กจ.
- ๕ พ.ย. ๒๕๕๘