

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบด. ถึง ผจก.ภจ.
 เลขที่ วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๙
 เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า เทศบาลตำบลหมอนนาง(บ.นายอำนวย-บ.นายทองนพ)
 อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลหมอนนางที่ ขบ.๕๕๔๐๓/๖๖๘ ลว.๓ มิ.ย.๕๙

เรียน ผจก.ภฟส.ภจ.

ตามบันทึกที่อ้างอิงถึง ที่ ขบ.๕๕๔๐๓/๖๖๘ ลว.๓ มิ.ย.๕๙ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้
 เทศบาลตำบลหมอนนาง(บ.นายอำนวย-บ.นายทองนพ)ได้พิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ เทศบาลตำบลหมอนนาง บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๖
 ตำบล หมอนนาง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
 แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
 ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
 ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ. ตั้งที่
 แทบ - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
 จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๐ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
 ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น
 ระยะทาง ๓๔๐ ม. พร้อมติดตั้งดวงโคมขนาด ๒๙๓๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด ต่อสายดับกับจุดเดิม

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
 () ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
 () พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น
 ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาดม้อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาดม้อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาดม้อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ✓
 ระยะทางประมาณ.....๓๔๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....๖.....ชุด ✓

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาดม้อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ๑ เฟ ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ จำนวน.....เครื่อง

รื้อถอน ()

.....

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๔๑,๙๐๐.๕๗
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสำรวจออกแบบ				-
รวมเป็นเงิน				๔๑,๙๐๐.๕๗
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๔๑,๙๐๐.๕๗
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๒,๙๓๓.๐๔
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๔๔,๘๓๓.๖๑

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๔๔,๘๓๓.๖๑ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว


สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวนบาท (.....) งบทำการจำนวนบาท (.....) และงบลงทุนจำนวนบาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ ก๒.กจ.(บต.) ๓๓๓๐ /๒๕๕๙

อนุมัติ


 (นายวิจารณ์ ปานสุกษ)

ผจก.กจ.

- ๘ ส.ค. ๒๕๕๙


 (นายชนันต์ เจริญโต)

ทพ.บต.กฟส.กจ.

- ๘ ส.ค. ๒๕๕๙