

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ถึง ผจก.ภจ.
เลขที่ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า น.ส.รุ่งอรุณ วยัตระกูล
อ้างถึง คำร้องขยายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๕๘๑๘ ลว. ๒๗ มี.ย. ๕๕

เรียน ผจก.ภพส.ภจ.
ตามบันทึกที่อ้างอิงถึง คำร้องขยายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๕๘๑๘ ลว. ๒๗ มี.ย. ๕๕ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้
น.ส.รุ่งอรุณ วยัตระกูล ได้พิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ น.ส.รุ่งอรุณ วยัตระกูล บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๘
ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๓ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง- ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๐ เควี.เอ. ตั้งที่
แทบ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปีกเสาขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม.
จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม. (ใช้เสาไฟฟ้า ๒ ต้น)

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....-.....ตัน
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....-.....เควีเอ. จำนวน.....-.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 (✓) ที่จับลูกรอกแบบ ข.....จำนวน.....๑.....อัน
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ติดตั้งโคมไพสธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด
กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสาเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....๑.....ตัน
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.
 (✓) พาดสายเมนชายคาขนาด.....๕๐.....ต.มม. จำนวน.....๒.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๕.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์
 จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....-.....ชุด

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....
 ทรัพย์สินของ.....-.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๑๓,๓๙๒.๖๗
แรงต่ำภายใน				๓๖๐.๘๐
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๑๓,๗๕๓.๔๗
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๑๓,๗๕๓.๔๗
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๙๖๒.๗๔
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๑๔,๗๑๖.๒๑

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๑๔,๗๑๖.๒๑ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรง ต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๓๖๕ / ๒๕๕๙

อนุมัติ


 (นายวิจารณ์ ปานสุก)

ผจก.กจ.

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙

(นายชนันต์ เจริญโต)

ทผ.บต.กฟส.กจ.
 ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙