

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต. ถึง ผจก. กจ.
 เลขที่ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘
 เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.ท่าบุญมี(ถ.สายบ้านนางย้อย พานเพ็ชร)
 อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๔๐๙ ลว.๒๘ พ.ค.๕๘

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ตามบันทึกที่อ้างอิงถึง ที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๔๐๙ ลว.๒๘ พ.ค.๕๘ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้

อบต.ท่าบุญมี(ถ.สายบ้านนางย้อย พานเพ็ชร)ได้พิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ อบต.ท่าบุญมี บ้านเลขที่ หมู่ ๑
 ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
 แสงสว่างทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
 ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
 ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๑๔๔ W

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. ตั้งที่
 แทบ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ แอมป์ เฟสบี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
 จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๐ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
 ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำปักษ์เสวขนาด ๘ ม. จำนวน ๕ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐
 ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมพาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด ๒๕ ต.มม. ไฟทางสาธารณะ จำนวน ๑ เส้น
 ระยะทาง ๑๕๐ ม. ติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ จำนวน ๒ ชุด

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ. ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () ปักเสาทอม่อ คอ. ขนาด - ม. จำนวน ต้น
 () พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ตัน
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๕๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....๒.....ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสา คอ.ขนาด.....๘.....ม. จำนวน.....๕.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....๒.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๕๐.....ม.
 () พาดสายเมนขายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน

()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๔๒,๕๕๘.๘๗
แรงต่ำภายใน				๑๕,๖๗๘.๗๕
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสำรวจออกแบบ				-
รวมเป็นเงิน				๕๘,๒๓๗.๖๒
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๕๘,๒๓๗.๖๒
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๔,๐๗๖.๖๓
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๖๒,๓๑๔.๒๕

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๖๒,๓๑๔.๒๕ บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์.) กำหนดยื่นราคา.....๓.เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน -.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๒๕๖ / ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายวิจารณ์ ปานสุกม)

ผจก.กจ.
๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘

(นายชนันต์ เจริญโต)

ผ.บ.ต.กฟส.กจ.

๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘