



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ..... ถึง ผจก.ภจ.  
เลขที่ ..... วันที่ .....  
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า นายสุรศักดิ์ ผสมทรัพย์

เรียน ..... ผจก.ภฟส.ภจ.  
ด้วย กฟส.ภจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๙๖๔๔ ลว. ๖ ธ.ค.๕๙ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบ  
จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ นายสุรศักดิ์ ผสมทรัพย์ บ้านเลขที่ ๒๔๒ หมู่ ๔  
ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ  
แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง  
๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ  
ระยะทางประมาณ ๓ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W  
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควี.เอ. ตั้งที่  
แท่น - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย  
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๘.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ  
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำบึงเสาขนาด ๘ ม. จำนวน ๒ ต้น และร้อยถนนเสาขนาด ๘ ม. จำนวน ๑ ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม.

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

**วิธีดำเนินการ**

แรงสูงภายนอก ( ) บึงเสา คอ.ขนาด ..... ม. จำนวน ..... ต้น  
( ) บึงเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ..... ม. จำนวน ..... ต้น  
( ) พาดสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... เส้น  
ระยะทางประมาณ ..... ม.

แรงสูงภายใน ( ) ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น  
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง ( ) ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด  
 ( ) ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง  
 ( ) .....

แรงต่ำภายใน ( ) ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น  
 ( ) พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น  
 ระยะทางประมาณ.....ม.  
 (✓) ร้อยลอนโคมไฟสาธารณะขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....๑.....ชุด  
 (นำกลับมาใช้งาน)

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสาเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....๑.....ต้น  
 (✓) ร้อยลอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....๑.....ต้น(คืนคลัง)  
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น  
 ระยะทางประมาณ.....๑๕.....ม.  
 ( ) พาดสายเมนขาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น  
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ ( ) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์  
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ ( ) ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด  
 ( ) .....

รื้อถอน ( ) .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....  
 ทรัพย์สินของ.....

## เงินลงทุน

| แผนก          | งบ กฟภ.                 |       |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------|-------------------------|-------|-------|------------|
|               | สำรองจ่าย               | ทำการ | ลงทุน |            |
| แรงสูงภายนอก  |                         |       |       | -          |
| แรงสูงภายใน   |                         |       |       | -          |
| หม้อแปลง      |                         |       |       | -          |
| คาปาซิเตอร์   |                         |       |       | -          |
| แรงต่ำภายนอก  |                         |       |       | ๑๙,๘๕๙.๘๘  |
| แรงต่ำภายใน   |                         |       |       | ๑,๓๖๘.๘๑   |
| มิเตอร์       |                         |       |       | -          |
| รื้อถอนแรงสูง |                         |       |       | -          |
| รื้อถอนไฟทาง  |                         |       |       | ๖๐๔.๕๐     |
| รื้อถอนแรงต่ำ |                         |       |       | ๑,๒๒๓.๐๐   |
| ค่าสมทบแรงสูง |                         |       |       | -          |
|               |                         |       |       |            |
| รวมเป็นเงิน   |                         |       |       | ๒๓,๐๕๖.๑๙  |
|               | หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง |       |       | -          |
|               | คงเหลือเป็นเงิน         |       |       | ๒๓,๐๕๖.๑๙  |
|               | หักภาษี ๗ % คงเหลือ     |       |       | -          |
|               | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %     |       |       | ๑,๖๑๓.๙๓   |
|               | รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ |       |       | ๒๔,๖๗๐.๑๒  |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๒๔,๖๗๐.๑๒ บาท (สองหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสองสตางค์.)  
กำหนดยื่นราคา.....๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้  
ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....  
.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท  
(.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.  
เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๓๐๐ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

ผจก.กจ.

15 ธ.ค. 2559

(นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ผ.บต.กฟส.กจ.