



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ถึง ผจก.ภจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.หนองเหียง(ขอยาวรีอุทิศ)

เรียน ผจก.ภส.ภจ.

ด้วย ภส.ภจ.ได้รับหนังสือจาก อบต.หนองเหียง ที่ ขบ.๗๗๘๐๓/๓๓ ลว.๑๓ ม.ค.๖๐
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะเพื่อใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ อบต.หนองเหียง บ้านเลขที่ หมู่ ๑๔
ตำบล หนองเหียง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ขอนแก่น ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W

..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ.ตั้งที่
แท่น วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำปักเสาขนาด ๘ ม.จำนวน ๔ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐
ต.มม.จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ ม. พร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม.
จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ ม. ติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ต่อสายดับกับจุดเดิม

๕.ผู้ให้พินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ตัน
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๕๐.....ม.

(✓) ติดตั้งคอมไฟสาธารณะขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....๒.....ชุด
กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสาเสา คอร.ขนาด.....๘.....ม. จำนวน.....๔.....ตัน
 () รื้อถอนเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(คืนคลัง)
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....๒.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๕๐.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๓๗,๗๕๕.๙๗
แรงต่ำภายใน				๑๔,๘๗๖.๗๓
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๕๒,๖๓๒.๗๐
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๕๒,๖๓๒.๗๐
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๓,๖๘๔.๒๙
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๕๖,๓๑๖.๙๙

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๕๖,๓๑๖.๙๙ บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๓๓๕ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

ผจก.กจ.

/ ๓๖ ๖๐

(นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ผ.บต.กฟส.กจ.