



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝนต..... ถึง ผจก.ภจ.....
เลขที่..... วันที่.....
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อนาคต.ท่าบุญมี(ถ.สาย บ.นายจรวัย อิทธิรัตนกุล)

เรียน..... ผจก.ภฟส.ภจ.....

ด้วย ภฟส.ภจ.ได้รับหนังสือแจ้งการบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๕๓๒ ลว.๒๑ ก.ค.๕๙ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างทางสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ อนาคต.ท่าบุญมี..... บ้านเลขที่..... หมู่.....
ตำบล..... ท่าบุญมี อำเภอ..... เกษะจันทร์..... จังหวัด..... ชลบุรี..... ขอใช้เพื่อ.....
แสงสว่างทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ..... ๑..... ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓..... เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่..... ๗..... ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ..... เกษะโพธิ์..... อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ..... ๒..... กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง..... ๑..... ราย ไฟกำลัง..... -ราย โหลดรวมประมาณ..... ๑๔๔ W
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง..... เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง.....

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ..... ๓..... เฟส ๒๒ เควี. ขนาด..... ๕๐..... เควี.เอ.ตั้งที่
แท่น.....-วัดโหนดใต้หม้อแปลงได้ เฟสเอ..... -..... แอมป์ เฟสบี..... -..... แอมป์ เฟสซี..... -..... แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป..... ๒๒๕..... โวลท์ เวลา..... ๑๘.๓๐..... น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก..... -..... กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... -..... ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ๕๐..... ต.มม.จำนวน..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๒๐๐
ม.และขยายเขตไฟทางสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ๒๕..... ต.มม. จำนวน..... ๑..... เส้นระยะทาง..... ๑๐๐..... ม.
พร้อมติดตั้งดวงโคมขนาด..... ๒x๓๖..... วัตต์ จำนวน..... ๒..... ชุด ต่อสายดับกับจุดเดิม.....

๕.ผู้ใช้เขียนได้ออกค่าใช้จ่าย..... ในการดำเนินการทั้งสิ้น.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด..... ม. จำนวน..... -..... ต้น
() ปักเสาต่อมือ คอ.ขนาด..... -..... ม. จำนวน..... -..... ต้น
() พาดสายขนาด..... -..... ต.มม. จำนวน..... -..... เส้น
ระยะทางประมาณ..... -..... ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....-.....ตัน
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....-.....เควีเอ. จำนวน.....-.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๑๐๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....๒.....ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....-.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๐๐.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวัตต์
 จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด.....-...../๕ แอมป์ จำนวน.....-.....เครื่อง
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....
 ทรัพย์สินของ.....-.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๑๘,๒๗๗.๒๓
แรงต่ำภายใน				๑๑,๕๖๙.๑๖
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๒๙,๘๔๖.๓๙
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๒๙,๘๔๖.๓๙
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒,๐๘๙.๒๕
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๓๑,๙๓๕.๖๔

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๓๑,๙๓๕.๖๔ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบลี สตวงค์.) กำหนดเป็นราคา.....๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม ระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.
เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๗๗/๕ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

ผจก.กจ.

(นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ทม.บต.กฟส.กจ.