



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝบต. ถึง ผจก.ภจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า รร.บ้านเขาสัตตพรหม

เรียน ผจก.ภส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๘๘๘๘ ลว. ๒๒ พ.ย.๖๐ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ในสถานศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ รร.บ้านเขาสัตตพรหม บ้านเลขที่ ๒/๖ ตำบล เกาะจันทร์
อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓..... เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๗ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๓ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง-ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W
..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ.ตั้งที่
แทบ-วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๘.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงบึงเสนาขนาด ๑๒ ม.จำนวน ๖ ต้น พาดสายขนาด ๕๐ SAC จำนวน ๒ เส้น
ระยะทาง ๑๖๐ ม.ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมรื้อถอนเสนาขนาด ๘ ม.จำนวน ๕ ต้น คืนคลัง

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก (✓) ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๕ ต้น
() ปักเสาดอม่อ คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
(✓) พาดสายขนาด ๕๐ SAC จำนวน ๒ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑๖๐ ม.

แรงสูงภายใน (✓) ปีกเสา คอร.ขนาด.....๑๒.....ม. จำนวน.....๑.....ต้น
 () ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายขนาด ๒.....SAC จำนวน.....๒.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๐.....ม.

หม้อแปลงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ต้น
 (✓) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๓๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
 ()-.....

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.
 () ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....-.....วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด
กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาเสา คอร.ขนาด.....-.....ม. จำนวน.....-.....ต้น(คั่นคั้ง)
 (✓) รื้อถอนเสา คอร.ขนาด.....๘.....ม. จำนวน.....๕.....ต้น
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.
 () พาดสายเมนขยายคาขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....-.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์
 จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด.....-...../๕ แอมป์ จำนวน.....-.....ชุด
 ()-.....

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตบ.....-.....
 ทรัพย์สินของ.....-.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				๘๒,๖๗๖.๘๖
แรงสูงภายใน				๔๐,๐๘๔.๖๐
หม้อแปลงภายใน				๗๗,๐๗๐.๙๔
ค่าสมทบ				๓,๐๐๐.๐๐
ค่าต่อไฟ				๑,๕๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์				๔๐๐.๐๐
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๒๐๔,๗๓๒.๔๐
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๒๐๔,๗๓๒.๔๐
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑๔,๓๓๑.๒๗
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๒๑๙,๐๖๓.๖๗

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๒๑๙,๐๖๓.๖๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๖.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว


สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.
เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๑๕๕๖ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

ผจก.กจ.

30 ม ๖๐

(นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ทพ.บต.กฟส.กจ.