



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. ถึง ผจก.กจ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า เทศบาลตำบลท่าบุญมี

เรียน ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๕๓๙๙๕ ลว. ๑๕ มิ.ย.๖๑ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ เทศบาลตำบลท่าบุญมี บ้านเลขที่ ๙๙๙ ถนน เกาะโพธิ์-สามแยก ตำบล ท่าบุญมี
อำเภอ จังหวัด ขอใช้เพื่อ แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ
๑. ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๒ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม.
๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑. ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. ตั้งที่
แทบ - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปีกเสาขนาด ๙ ม. จำนวน ๗ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐
ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ ม. พาดสายดินขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ ม. ติดตั้งดวงโคม
ขนาด ๒x๓๖ วัตต์จำนวน ๓ ชุด ต่อสายดินกับจุดเดิม

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาตอม่อ คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 () รื้อถอนหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายขนาด.....๒๕ ต.มม. จำนวน.....๒ เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๐๐ ม.

(✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....๓ ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสาเสาคอ.ขนาด.....๙ ม. จำนวน.....๗ ต้น
 () รื้อถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. จำนวน.....๒ เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๐๐ ม.

() พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๖๐,๓๙๑.๙๕
แรงต่ำภายใน				๒๖,๒๙๖.๗๘
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๘๗,๒๒๘.๗๓
				-
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				๘๗,๒๒๘.๗๓
คงเหลือเป็นเงิน				-
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				๖,๑๐๖.๐๑
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๙๓,๓๓๔.๗๔
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๙๓,๓๓๔.๗๔ บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน - บาท (-) งบทำการจำนวน - บาท (-) และงบลงทุนจำนวน - บาท (-)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ ก๒.กจ.(บต.) ๒๐๐ ๒๕๖๑

อนุมัติ

(นายชนินทร์ ดำเนินกิจ)
ผจก.กจ.

(นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ทพ.บต.กฟส.กจ.

๒๐๒๖/