



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ...ผบต. ... ถึง ผจก.กก.
เลขที่ ... วันที่ ...
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า ... กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า (กองรักษาการ)

เรียน ผจก.กฟส.กก.

ด้วย กฟส.กก.ได้รับหนังสือกรมทหารราบที่ ๑๑๑ ที่ กท.๐๔๘๙.๑/๑๑๘๑ ลว.๒๓ ก.ค.๖๔ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า บ้านเลขที่ ตำบล ... ตำบล ...
อำเภอ ... จังหวัด ... ขอใช้เพื่อ ...
แสงสว่างภายในค่าย มีผู้ใช้ไฟ ... ๑ ... ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ ... เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ... เกาะโพธิ์ ... อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ... ๑๐ ... ม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ... ๑ ... ราย ไฟกำลัง ... - ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง ... เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ภายใน ระบบ ... - เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ... - เควี.เอ. ตั้งที่
แท่น ... - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ ... - แอมป์ เฟสบี ... - แอมป์ เฟสซี ... - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ... - โวลท์ เวลา ... - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก ... - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ... - ... ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำภายในปึกเสาขนาด ๙ ม. จำนวน ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
๙๕ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๙๐ ม.

๕.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ... ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปึกเสา คอ.ร.ขนาด ... ม. จำนวน ... ต้น
() ปึกเสาทอม่อ คอ.ร.ขนาด ... ม. จำนวน ... ต้น
() พาดสายขนาด ... ต.มม. จำนวน ... เส้น
ระยะทางประมาณ ... ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน (✓) ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดสายขนาด.....๙๕ ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๙๐.....ม.
 () รื้อถอนโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

ไฟทางภายใน () ปีกเสาเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () รื้อถอนเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น(คืนคลัง)
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๒๕ ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลงภายใน				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายใน				๕๓,๘๐๖.๒๓
ไฟทางภายใน				-
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๕๓,๘๐๖.๒๓
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๕๓,๘๐๖.๒๓
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๓,๗๖๖.๔๔
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๕๗,๕๗๒.๖๗

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๕๗,๕๗๒.๖๗ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์.) กำหนดยื่นราคา.....๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๒๕๖๓ /๒๕๖๕

อนุมัติ



(นายประเสริฐ กาญจนะคช)

ผจก.กสฟ.กจ.

(นายสันติชัย ดีมูล)

ทพ.บต.กฟส.กจ.