



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ... ผบต. ถึง ผจก. กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า (บ.ลำปาง)

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ด้วย กฟส. กจ. ได้รับหนังสือกรมทหารราบที่ ๑๑๑ ที่ กท.๐๔๘๙..๑/๑๑๘๑ ลว.๒๓ ก.ค.๖๔ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า บ้านเลขที่ ตำบล ทำบุญมี
..... อำเภอ จังหวัด ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างภายในค่าย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๑๐ ม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W
..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ภายใน ระบบ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด เควี.เอ. ตั้งที่
แทบ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ แอมป์ เฟสบี แอมป์ เฟสซี แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำภายในปักเสาขนาด ๙ ม. จำนวน ๙ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด
๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๕๐ ม.

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ร.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปักเสาตอม่อ คอ.ร.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) ติดตั้งชุดตัดตอนด้านแรงต่ำ จำนวน.....ชุด
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน (✓) ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดสายขนาด.....๙๕.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๓๕๐.....ม.
 () รื้อถอนโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

ไฟทางภายใน () ปีกเสาเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () รื้อถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น(คืนคลัง)
 () พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๒๕.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลงภายใน				๑๕,๗๑๖.๘๔
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายใน				๒๗๕,๕๓๐.๑๘
ไฟทางภายใน				-
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๒๙๑,๒๔๗.๐๒
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๒๙๑,๒๔๗.๐๒
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒๐,๓๘๗.๒๙
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๓๑๑,๖๓๔.๓๑

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๓๑๑,๖๓๔.๓๑ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่บาท สามสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน - บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรง.....ต่ำ..... และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๒๕๓๕ /๒๕๖๕

อนุมัติ


 (นายประเสริฐ กาญจนะคช)
 ผจก.กสฟ.กจ.

๗
 (นายสันติชัย ดีมูล)
 ผพ.บต.กฟส.กจ.