



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ... ผบต. ... ถึง ผจก.กจ.
เลขที่ ... วันที่ ...
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลเกาะจันทร์

เรียน ผจก.กฟส.กจ.
ด้วย กฟส.กจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๙๒๖๓ ลว.๒๐ ธ.ค.๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ สำนักงานเทศบาลเกาะจันทร์ บ้านเลขที่ หมู่...๑...
ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง - ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ -

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควี.เอ.ตั้งที่
แทบ - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปีกเสา คอร. ๙ ม. ๑๐ ต้น พาดสาย ๙๕ ต.มม. ระยะทาง ๒๕๐ ม. ๒ เส้น
และพาดสาย ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๒๕๐ ม. โคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๑๐ โคม โดยใช้งบผู้ใช้ไฟฟ้า

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น

() ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น

() พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น

ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () รื้อถอน คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปักเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน.....ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปักเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปักเสาคอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๒๕.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๕๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....๑๐.....ชุด
กพภ. ติดตั้งอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปักเสาสาคอ.ขนาด.....๙.....ม. จำนวน.....๑๐.....ตัน
 () รื้อถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน(คืนคลัง)
 (✓) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕.ต.มม. จำนวน.....๒.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....๒๕๐.....ม.
 () รื้อสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน

()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๑๘๕,๐๙๔.๕๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) กำหนดเป็นราคา.....๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

.....) งบประมาณจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท
(.....)

เครื่องวัดแรง.....ตัว.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ผจก.กสพ.กจ.

หผ.บต.กฟส,กจ.