



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.ภจท
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า ค่าย ๑๑๑ (คลังสป.๓)

เรียน ผจก.ภฟส.ภจ.

ด้วย ภฟส.ภจ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๔๒๙๗๗๒ ลว.๐๗ พ.ค.๖๗ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างคลัง สป.๓ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ ค่าย ๑๑๑(สมเด็จพระนั่งเกล้า) บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๙
ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกษะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
แสงสว่างคลังสป.๓ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓
เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกษะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯระยะทาง
ประมาณ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ
รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๓๐ เควี.เอ.ตั้งที่
แท่น วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป โวลท์ เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปีกเสา ๙ ม. ๒ ต้น สาย ๙๕-AW ระยะ ๔๐ ม. ๔ เส้น ๑๖๐ ม.

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน - ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณ - ม.

หม้อแปลง () ปีกเสาด คอ.ขนาด - ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง
 () -

แรงต่ำภายใน (✓) ปีกเสาด คอ.ขนาด ๙ ม. จำนวน ๒ ต้น
 () ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
 (✓) พาดสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น
 ระยะทางประมาณ ๔๐ ม.
 () ร้อยถอนโคมไฟสาธารณะขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาดคอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม. จำนวน - เส้น
 ระยะทางประมาณ - ม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น
 ระยะทางประมาณ - ม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ - เฟส - โวลท์ ขนาด - กิโลวาร์
 จำนวน - ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด - แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด - /๕ แอมป์ จำนวน - ชุด
 () -

ร้อยถอน () -
 -
 -
 -

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -
 ทรัพย์สินของ -

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๕๒,๙๗๘.๙๙
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๕๒,๙๗๘.๙๙
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				-
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๓,๗๐๘.๕๓
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๕๖,๖๘๗.๕๒

เงินลงทุนที่เป็นงบ ผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕๖,๖๘๗.๕๒ บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน - บาท (-) งบทำการจำนวน - บาท (-) และงบลงทุนจำนวน - บาท (-)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ ผู้ใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานรายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ ก๒กฟส.กจท.(บค.) ๒๔๐๖๐/๒๕๖๗

อนุมัติ

๑

(นายสันติชัย ดีมูล)

ทพ.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจท.

๑

(นายสันติชัย ดีมูล)
ทพ.บค.กฟส.กจท.