



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

111679561 02.1

911079559 03.1

e1 3/7/46

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อบต.นิคมพัฒนา(ช.หลังโรงงานไซโก้)ม.๒

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๙๗๖๒๒ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก อบต.นิคมพัฒนา(ช.หลังโรงงานไซโก้)ม.๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.นิคมพัฒนา(ช.หลังโรงงานไซโก้)ม.๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.หลังโรงงานไซโก้ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒๓ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๗๒๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๔ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๔ ชุด | |
| - เทคอนกรีตโคนเสาไฟฟ้า | | | จำนวน | - ชุด | |

๒. แรงสูงภายนอก

- | | | | | | |
|---------------|------|------------|-------|--------|-----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง ๔๕ เมตร |

๓. หม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟสระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย กฟภ.ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้	
	๑.แรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)	- บาท
	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
	๑. แรงต่ำภายนอก	๓๐๓,๔๗๒.๓๗ บาท
	๒. หม้อแปลงภายนอก	๑๗๒,๐๘๙.๒๒ บาท
	๓.แรงสูงภายนอก ๕๐%	๒๐,๐๒๕.๖๔ บาท
	๔.ค่าสมทบแรงสูง	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	๕.ค่าขอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
		<u>๕๑๕,๕๓๗.๗๓ บาท</u>
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๓๖,๐๘๗.๖๔ บาท</u>
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๕๕๑,๖๒๕.๓๗ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๕๑,๖๒๕.๓๗ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นผ.

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.)๒๖๗/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นผ.

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘