



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๑๔๔๔๘ ลว. ๑๑

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙

นางสาวสรภัสร์นัฐกัญญ์ พุกนาค

มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวสรภัสร์นัฐกัญญ์ พุกนาค แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นางสาวสรภัสร์นัฐกัญญ์ พุกนาค ๑/๑ ม.๒ ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๔ ต.ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๓	ต้น			
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๘	ต้น			
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๔๕	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๔๕	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๐๐	เมตร
- พาดสายขายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๑	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๓๔๒,๔๔๔.๗๓ บาท

๒. แผนกหม้อแปลง

๑๙๘,๓๑๓.๗๘ บาท

๓. แรงสูงภายนอก

๓๘,๙๐๒.๙๕ บาท

๔. ค่าสมทบแรงสูง

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. แรงสูงภายนอก ๕๐%

๓๙,๘๕๑.๙๔ บาท

๖. ค่าฮอทไลน์

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

๗. หักค่าสำรวจออกแบบ

- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔๓๙,๔๖๓.๘๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓๐,๗๖๒.๔๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๗๐,๒๒๖.๓๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๗๐,๒๒๖.๓๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นธ.

๑๘ มิ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๑๗๙/๒๕๖๔.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๘ มิ.ค. ๒๕๖๔