

เล่มที่ ๑

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 11

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เจริญทวีทรัพย์ (สำนักงานใหญ่)

179 หมู่ 7 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร. 088-5180047, 065-6239428

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0423562000282

วันที่ 11 เดือน ๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อผู้ซื้อ ก.ให้สี:สำนักงานอ.เมืองหนองหาน (สาขาที่ ๒๒)

225 หมู่ ๑ อ.อุบลรัตน์-สกลนคร จ.หนองหาน อ.หนองหาน


ที่อยู่ จ.อุดรธานี 41130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000163301

☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน
1.	ค่าแรงจ่อแวน พ. นันทอค่า ๒. 10	52,460.-	52,460.-
	พ.ท. ๗๗๗ อ.ท. ๗๗๗ ๗. ๐๐๐๐๐๐		
	C-๖๖-D-พ.ท. ๐๑๖. ๐๒. 1		
	ใบแจ้งจ้างลงที่ ๖๐๐182 1๗๗		
	ได้รับของไว้เป็นการถูกต้องแล้ว		
(ลงชื่อ).....	กรรมการ		
(ลงชื่อ).....	กรรมการ		
(ลงชื่อ).....	กรรมการ		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)		มูลค่าสินค้า	52,460.-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			3,๗๔๒.20
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			56,202.20

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุน

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เจ้าหน้าที่ ชื่อ/จ้าง ผบ.ท.พ.นท

เลขที่ ฉ.1 นท.(บพ.)-

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสิ่งจ้าง

เรียน ผกก.พ.นท

ถึง กฟ.พ.นท.

วันที่

ตามที่ได้นำเงินการจัดจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายบางส่วนตามบันทึก ที่ฉ.1(กส.)

37748/2563

29 ธ.ค. 63

ขอ.บ้านกุดคำ ม.10 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

C-63-D-NHND0.0195.01.1.02.1

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอรายงานผลการ

พิจารณาการจัดจ้าง ดังนี้

พิจารณาการจัดจ้าง ดังนี้									
ลำดับที่	รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจ้าง		
					ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	
C-63-D-NHND0.0195.02.1					โครงการ	8003664848	(0030)	(แรงต่ำ)	
	1 พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 AW	อ.เจริญทวีทรัพย์	650.00	เมตร	2.20	1,430.00	2.20	1,430.00	
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย50-70		8.00	อัน	130.00	1,040.00	130.00	1,040.00	
3	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝั้วแผ่นสมอบก		2.00	ชุด	1600.00	3,200.00	1,600.00	3,200.00	
4	ติดตั้งก้านสมอบกแบบทวงกลม เอ็ม16		2.00	อัน	60.00	120.00	60.00	120.00	
5	ประกอบกราวด์		1.00	ชุด	460.00	460.00	460.00	460.00	
6	ติดตั้งคอนบับเสา2x200		11.00	ชุด	132.00	1,452.00	132.00	1,452.00	
7	ชุดหลุม- ปักเสา ขนาด 8 ม.		9.00	ต้น	1150.00	10,350.00	1,150.00	10,350.00	
8	ติดตั้งท่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v.		1.00	ชุด	120.00	120.00	120.00	120.00	
รวม					(แรงต่ำ)	(หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)			18,172.00
ลำดับที่	รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจ้าง		
					ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	
C-63-D-NHND0.0195.02.1					โครงการ	8003664845	(0030)	(หม้อแปลง)	
	1 ประกอบกราวด์	อ.เจริญทวีทรัพย์	2.00	ชุด	465.00	930.00	465.00	930.00	
2	เทคอนกรีตโคนเสา		1.05	cu.m.	2060.00	2,163.00	2,060.00	2,163.00	
3	ติดตั้งคอน คอร.100*100*2500 มม.		2.00	ท่อน	225.00	450.00	225.00	450.00	
4	ติดตั้งท่อฟ้าแรงสูง		2.00	ชุด	132.00	264.00	132.00	264.00	
5	ติดตั้ง Drop out		2.00	ชุด	240.00	480.00	240.00	480.00	
6	ติดตั้ง L.T.สวิตช์แรงต่ำ		1.00	ชุด	132.00	132.00	132.00	132.00	
7	ติดตั้งหม้อแปลงแขวนขนาด 30 KVA		1.00	เครื่อง	2550.00	2,550.00	2,394.00	2,394.00	
					(หม้อแปลง)	(หกพันแปดร้อยสิบสามบาทถ้วน)			6,813.00
ลำดับที่	รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจ้าง		
					ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	
C-63-D-NHND0.0195.02.1					โครงการ	8003664844	(0020)	(รีดถอนหม้อแปลง)	
	1 รีดถอนคอน คอร.100*100*2500 มม.	อ.เจริญทวีทรัพย์	2.00	ท่อน	110.00	220.00	110.00	220.00	
2	รีดถอนท่อฟ้าแรงสูง		2.00	ชุด	65.00	130.00	65.00	130.00	
3	รีดถอน Drop out		2.00	ชุด	120.00	240.00	120.00	240.00	
4	รีดถอนติดตั้ง L.T.สวิตช์แรงต่ำ		1.00	ชุด	67.00	67.00	67.00	67.00	
5	รีดถอนหม้อแปลงแขวนขนาด 30 KVA		1.00	เครื่อง	1270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	
									1,927.00
ลำดับที่	รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจ้าง		
					ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	
C-63-D-NHND0.0195.02.1					โครงการ	8003664844	(0030)	(แรงสูง)	
	1 พาดสาย ACSR 50 ต.มม.	อ.เจริญทวีทรัพย์	730.00	เมตร	2.00	1,460.00	2.00	1,460.00	
2	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝั้วแผ่นสมอบก		2.00	ชุด	1600.00	3,200.00	1,600.00	3,200.00	
3	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.		32.00	เมตร	3.00	96.00	3.00	96.00	
4	ติดตั้งก้านสมอบก แบบทวงกลม m16		2.00	อัน	60.00	120.00	60.00	120.00	
5	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด30*6*760		20.00	อัน	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	
6	ติดตั้งสเตรนแคลมป์สำหรับสาย 35-70		12.00	ลูก	132.00	1,584.00	132.00	1,584.00	
7	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพส		12.00	ลูก	132.00	1,584.00	132.00	1,584.00	
8	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน		36.00	ลูก	42.00	1,512.00	42.00	1,512.00	
9	ชุดหลุม- ปักเสา ขนาด 12 ม.		6.00	ต้น	1510.00	9,060.00	1,510.00	9,060.00	
10	ติดตั้ง คอน.100x100x2500		4.00	ท่อน	220.00	880.00	220.00	880.00	
11	ติดตั้ง คอน.120x120x2000		8.00	ท่อน	220.00	1,760.00	220.00	1,760.00	
12	ติดตั้ง Drop out		2.00	ชุด	240.00	480.00	240.00	480.00	
									22,736.00

ลำดับที่	รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจะจ้าง	
					ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)
C-63-D-NHND0.0195.01.1		โครงข่าย	8003664847	(0300)	(ปรับปรุงแรงต่ำ)			
1	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 AW	อ.เจริญทวีทรัพย์	560.00	เมตร	2.40	1,344.00	2.40	1,344.00
2	ติดตั้งคานหัวเสา 2x200		4.00	ชุด	132.00	528.00	132.00	528.00
3	ติดตั้งมิเตอร์ 5(15)		8.00	เครื่อง	295.00	2,360.00	295.00	2,360.00
4	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70		4.00	อัน	132.00	528.00	132.00	528.00
5	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝังแผ่นสมอบก		1.00	ชุด	1600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
6	ติดตั้งก้านสมอบกแบบห่วงกลม เอ็ม16		1.00	อัน	60.00	60.00	60.00	60.00
7	ประกอบกราวด์		1.00	ชุด	460.00	460.00	460.00	460.00
8	ติดตั้งกล่องไฟฟ้าแรงต่ำ 250-500 v.		1.00	ชุด	120.00	120.00	120.00	120.00
								7,000.00
ลำดับที่	รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจะจ้าง	
					ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)
C-63-D-NHND0.0195.01.1		โครงข่าย	8003664849	(0200)	(รีดลอนปรับปรุงแรงต่ำ)			
1	รีดลอนสายแรงต่ำ ขนาด 50 AW	อ.เจริญทวีทรัพย์	560.00	เมตร	1.20	672.00	1.20	672.00
2	รีดลอนคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-		4.00	อัน	60.00	240.00	60.00	240.00
3	รีดลอนแบริกบนหัวเสา 2x200		4.00	ชุด	60.00	240.00	60.00	240.00
4	รีดลอนมิเตอร์ 5(15)		8.00	เครื่อง	140.00	1,120.00	140.00	1,120.00
5	รีดลอน- ปักเสา . ขนาด 8 ม.		4.00	ต้น	570.00	2,280.00	570.00	2,280.00
								4,552.00
รวม			(หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)					61,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			(สี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)					4,284.00
รวมจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			(หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)					65,484.00

พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซื้อ/จ้าง ตามผู้เสนอดังกล่าว

จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 65,484.00 (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าวที่เสนอมาพร้อมนี้

อนุมัติสั่งจ้าง ตามเสนอ

-ผบ.ท.ภ.น.ท. ดำเนินการในระบบ SAP ต่อไป

ลงชื่อ..... (นายสุรชัย พรพงศ์เลิศ)

(..... ผจก.ท.ภ.น.ท.)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..... (นางทัศนีย์ น้าเพชร)

ตำแหน่ง..... ทพ.บ.ท.ภ.น.ท.

อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ลงชื่อ..... (นายสุรชัย พรพงศ์เลิศ) ผจก.ท.ภ.น.ท.	เขียน..... ผจก.ท.ภ.น.ท..... คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับ งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน1.....งาน. ...6...แผนก ...45...รายการ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเห็นควร ตรวจรับงานและเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่รับของในระบบ SAP งานจ้างเหมาค่าแรง วันที่..... ลงชื่อ..... (.....)
--	---