



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. _____ ถึง ผจก.รย. _____
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - นายเจริญ ตั้งสุนทรชัย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๗๗๑๙๙ ลว. ๑๒ กพ. ๕๘

เรียน ผจก.รย.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ.....นายเจริญ ตั้งสุนทรชัย ซอยผ่องดี ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง.....
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส วงจรที่.....๕.....ของสถานีไฟฟ้า.....รย.๑.....
อยู่ห่างจากสถานี.....๖.....กม.
- ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี ขนาด.....๕๐.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
มีนาย สรเดช วุ่นสุขะ สฟก.๓๕๒๐ ประเภทสามัญวิศวกร.....
วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
- สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพเฮ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายใน
 - จุด A - C กฟก.ดำเนินการ
- แผนกแรงสูงภายใน จุด B กฟก.ดำเนินการประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด
 - จุด B - D ผู้ใช้ไฟดำเนินการ
- แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)
- แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟก.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

นายเจริญ ตั้งสุนทรชัย

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๘๘,๐๔๖.๐๙.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๒,๐๖๗.๙๓.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๖. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.-.....บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๑๐ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๘. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๑๓๓,๓๑๔.๐๒.....บาท	
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เป็นเงิน.....๙,๓๓๑.๙๘.....บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๔๒,๖๔๖.-.....บาท	

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๑,๓๖๕.-.....บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....๓,๖๖๔.๖๙.....บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๘๘,๐๔๖.๐๙.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๐๓,๐๗๕.๗๘.....บาท	

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๔๒,๖๔๖.....บาท
กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ
สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๑๐๓,๐๗๕.๗๘.....บาท


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียด
ต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ
พลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายอรรถพร สุขสว่าง)

ทพ.บค.

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่รย-บค./.....๑๑๒/๕๘.....

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายชูชาติ กิตติกุล)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.รย.

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘