



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. ถึง ผจก.รย.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท สำราญกรู๊ป จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๓๖๖๒ ลว. ๖ มี.ค. ๕๘

เรียน ผจก.รย

ตามคำร้อง...ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ...อพาร์ทเมนต์บริษัทสำราญกรู๊ป จำกัด ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๙...ของสถานีไฟฟ้า...ระยอง๑...
อยู่ห่างจากสถานี...๓...กม.
- ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ...๓...เฟส ๒๒ เควี ขนาด...๒๕๐...เควีเอ. จำนวน...๑...เครื่อง
มีนาย วีรศักดิ์ สุขะยากุล สฟก.๓๖๒๔ ประเภทสามัญวิศวกร...
วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
- สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพลท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพแฮท ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A - D กฟภ.ดำเนินการ ขยายเขตแรงสูง ระยะทาง ๒๕๐ เมตร
๑.๑
๑.๒
- แผนกแรงสูงภายใน
๒.๑ จุด D กฟภ.ดำเนินการประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด
๒.๒ จุด D-E ผู้ใช้ไฟดำเนินการ
- แผนกหม้อแปลง
๓.๑ จุด E ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่องพร้อมดำเนินการเอง
- แผนกเครื่องวัด
รื้อถอนเครื่องวัดแรง...ขนาด ซีที.เรโซ...แอมป์ จำนวน...เครื่อง
ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาดซีที เรโซ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด
- แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย บัญชีไฟฟ้า บริษัท สำราญ กรู๊ป จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๙๑,๑๐๖.๐๖.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๓,๖๗๔.๙๐.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๖. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๑๕ ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๘. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๒๕,๐๐๐.-.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๒๕๗,๙๘๐.๙๖.....บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เป็นเงิน.....๑๘,๐๕๘.๖๗.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๒๗๖,๐๓๙.๖๓.....บาท

งบ กฟภ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๒๗,๔๙๗.๐๐.....บาท
	๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....บาท
	๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๑๙๑,๑๐๖.๐๗.....บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๒๑๘,๖๐๓.๐๗.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๒๗๖,๐๓๙.๖๓.....บาท
กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๒๑๘,๖๐๓.๐๗.....บาท


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียด
ต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ
พลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายอรรถพล สุขสว่าง
ทพ.บค.

ที่รย-บค/ ๓๑/๒๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒ ก.ค. ๒๕๕๖


(นายชูชาติ กิตติกุล) ๒ ก.ค. ๒๕๕๖

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย.