



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

15/11/56

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000450739 ลว. 13 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร 28/3 ซ.โรงน้ำแข็ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ทืออยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.หลวงเตี้ย ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ PEA 52-001885 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 60 แอมป์ เฟส บี. 130 แอมป์ เฟส ซี. 220 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	2	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น ระยะทาง 30 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	2	ชุด		

15/11/56

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รีดถอนแรงต่ำ	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	24,305.31	บาท
	24,305.31	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,701.37	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>26,006.68</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 26,006.68 บาท (สองหมื่นหกพันหกบาทหกสิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 501/9558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุระคำ)

ชผ.บค.(ท) ศึกษากาารแทน ผอ.ก.ก.บ.ม.ท.ท.

14 ส.ค. 2558