



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายขวัญยืน วงษ์ไพศาล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000635603 ลว. 25 เมษายน 2560

แจ้งข้อ: 1/5/60 12.92.

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายขวัญยืน วงษ์ไพศาล แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายขวัญยืน วงษ์ไพศาล 115/8 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนมาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 2 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 315 เควีเอ PEA 49-009553 ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. 140 แอมป์ เฟส บี. 249 แอมป์ เฟส ซี. 258 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บิ๊กเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	2 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	1 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 28 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	2 ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	- ชุด		

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
1. ไฟสาธารณะภายใน		- บาท
2. แรงต่ำภายนอก		52,216.56 บาท
		52,216.56 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,655.16 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>55,871.72 บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 55,871.72 บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวิรัช บุนยัติ)

ผ.บ.ก.ฟ.ฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 258/2560
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

27 เม.ย. 2560