



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

แจ้งแล้ว

15 ต.ค 60

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายสุพจน์ จั่วหอม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000639570 ลว. 9 พฤษภาคม 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุพจน์ จั่วหอม
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความประสงค์

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุพจน์ จั่วหอม 79/92 ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านหนองน้ำเย็น ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 5-(โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ PEA 53-012142 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 37 แอมป์ เฟส บี. 16 แอมป์ เฟส ซี. 24 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230. โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ไฟสาธารณะภายใน

- บาท

2. แร่งต่ำภายนอก

8,475.85 บาท

8,475.85 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

593.31 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

9,069.16 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 9,069.16 บาท (เก้าพันหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๒๔๖/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสารอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

15 พ.ค. 2560