



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

098-1086840

66วอทำ

ไม่รับ 30/6/61

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายชัชวาลย์ ชูเพียร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000746979 ลว. 24 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายชัชวาลย์ ชูเพียร
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายชัชวาลย์ ชูเพียร 314 ม.4 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
ใช้ในการ อาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 39-001618 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 158 แอมป์ เฟส บี. 226 แอมป์ เฟส ซี. 210 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย. 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	0	ต้น		
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	16 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด				
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด				
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด				

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

2. แรงต่ำภายนอก

14,939.82 บาท

14,939.82 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1,045.79 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

15,985.61 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 15,985.61 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 459/2561

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑