



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๘๗๔๘๖๑

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

วันที่

สนง.เทศบาลตำบลมาบข้าพัฒนา

ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สนง.เทศบาลตำบลมาบข้าพัฒนา
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อใช้พื้นที่ชุมชนที่ยังไม่มีไฟส่องสว่างตามทางสาธารณะ นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สนง.เทศบาลตำบลมาบข้าพัฒนา ๖๗/๑ หมู่ที่ ๔๕ ถ.ทางวัดมาบข้า ต.มาบข้า

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

ใช้ใน ไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ - ถ.โยธา-ทุ่งต้นเลียบมาบข้า ต.มาบข้า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า

อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๒๐-๐๐๑๓๒๖

วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๒๑ แอมป์ เฟส บี. ๑๑๕ แอมป์ เฟส ซี. ๔๙ แอมป์

โหลดที่ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐	เมตร	จำนวน	- ต้น
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด ๒๕	ตร.มม.	จำนวน	๑ เส้น ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร
- พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน	ขนาด ๕๐	ตร.มม.	จำนวน	- เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

- ๑. แผนกหม้อแปลง
- ๒. แผนกไฟสาธารณะ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๖๘๗.๐๘	บาท
๖๙,๗๗๖.๑๖	บาท
๗๑,๔๖๓.๒๔	บาท
๕,๐๐๒.๔๓	บาท
<u>๗๖,๔๖๕.๖๗</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๖,๔๖๕.๖๗ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นาย นพดล ไสสอาด)
ชม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๗๗๓ / ๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาววิตรี สาคะรัง)
รจก.(บ) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด