



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒/๒/๖๔ วันจันทร์

จาก	ผบค.มตพ.	ถึง	ผจก.มาบตาพุด
เลขที่	ก.๒ มตพ.(บค.)	วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตจำหน่าย กฟฟ.มาบตาพุด น.ส.บังอร พรหมพิบาล		

เรียน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

ผบค. มตพ. ได้รับคำร้องจาก นางนุชดี เรืองอุไร แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเฟสไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๘/๒๒๘ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น รหัสลูกค้า ๑๐๒๐๓๒๓๘๔๘ ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบพื้นที่ มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ใช้ไฟ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๘๘/๒๒๘ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น บริเวณดังกล่าว มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำพาดผ่านเพียงเฟสเดียวไม่เพียงพอ
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส จากสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ วงจรที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๔ กม.
- ๓ ใช้ไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
๔. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี ๒
๕. กฟภ.ลงทุน

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำ

๑.๑ พาดสายหุ้มฉนวน	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น
		ระยะทาง	๑๑๐	เมตร

เงินลงทุน

ในการดำเนินการ กฟภ.ลงทุน จากงบโครงการ คพม. เป็นเงิน ๑๕,๓๗๕.๐๐ บาท
โดยแยกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้


๑. แผนกแรงต่ำ

เป็นเงิน	๑๕,๓๗๕.๐๐
รวมเป็นเงิน	๑๕,๓๗๕.๐๐

เงินลงทุนเฉลี่ยหลังคาเรือนละ

๑๕,๓๗๕.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ
แผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๑๔/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาคกสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

13 มี.ค. 2564