



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

8/11/64 วัชร

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท โกจิ๋วรวมเศษ จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120001075208

ลงวันที่ 9

มิถุนายน

2564

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องอ้างถึงจาก บริษัท โกจิ๋วรวมเศษ จำกัด รหัสลูกค้า 1010321557
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตเนื่องจากบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย
ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กคก.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขตหรือผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงต่ำ มีความประสงค์ที่จะขยายเขตระบบจำหน่าย เข้าหลักเกณฑ์โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)

- ☒ ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำเดิม (ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส จัดงานขยายเขต ทุกวงเงิน ในทุกระยะทาง
กฟภ.ลงทุน 100%

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โกจิ๋วรวมเศษ จำกัด มีความประสงค์ที่จะเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงต่ำ อยู่บริเวณ 33/1 ม.6 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เนื่องด้วยในบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย จึงจำเป็นต้องทำการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 14 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส PEA 45-003901 ขนาด 160 kVa ข้อมูลโหลดจาก LDCad 15 ม.ค. 2564 มีปริมาณโหลด เฟส เอ. 24.47 แอมป์ เฟส บี. 31.49 แอมป์ เฟส ซี. 16.07 แอมป์ แรงดันได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ แรงดันปลายสาย 230 โวลต์
4. ราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1 หลังคาเรือน
5. สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2
6. กฟภ. ลงทุนทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

กฟภ. ลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

1. ปักเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 0	ตัน
2. เทโคนเสา คอร.	ขนาด 9 เมตร	จำนวน 0	ตัน
3. พาดสายหุ้มฉนวน	ขนาด 50 ตร.มม.	จำนวน 2	เส้น ระยะทาง 290 เมตร

เงินลงทุน

การดำเนินการ กฟภ.ลงทุน จากงบโครงการ คพม.2 มีรายละเอียดดังนี้

1. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	33,775.94 บาท
2. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	1,848.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>35,623.94 บาท</u>

ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำเดิม (ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส)

เงินลงทุนเฉลี่ย 35,623.94 บาท
(สามหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายภาณุวัฒน์ ดีรักษา)

ทผ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๒๕๖๑๒๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.มตพ.
10 มิ.ย. 2564