



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

516

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึงกฟฟ.มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ- นายอนิรุจ คณาศรีนุวัติ

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๖๗๕๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กฟฟ.มบตาพุดได้รับคำร้องจาก นายอนิรุจ คณาศรีนุวัติ อยู่บ้านเลขที่ ๑/๔๘ ม.๔ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขตเป็นที่อยู่อาศัยเลขที่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๔๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๔๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๔๐ เมตร
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง๓เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้า บ้านฉาง อยู่ห่างสถานีฯระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ๓เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ. พีอีเอ ๖๐-๐๑๙๑๒๓ ข้อมูลโหลดจาก OPSC ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๐.๙๖ แอมป์ เฟส บี. ๐.๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐.๐ แอมป์
๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. บักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตรรวม ๘๐ เมตร
๓. รื้อถอนสายอลูมิเนียมขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
รวม - เมตร
๔. พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๓๐ เมตร รวม ๓๓๐ เมตร
๕. รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA. จำนวน ๑ เครื่อง
๖. ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๕๐ KVA. จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓(หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำเดิม (ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส) ให้ กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขามีอำนาจอนุมัติ จัดงานขยายเขตฯ โดย กฟผ. ลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (Co๑.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ นายอนิรุจ คณาศรีนุวัติ


๑. แผนกแรงต่ำภายนอก(คิด๕๐%) เป็นเงิน		๐๐	บาท
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน		๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๐๐	บาท
งบ กฟภ.	๑. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๕๙,๖๔๐.๐๐ บาท
	๒. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๒๐๓,๓๙๑.๐๐ บาท
	๓. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๔,๐๐๕.๐๐ บาท
	๔. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๗,๔๖๒.๐๐ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๗๔,๔๙๘.๐๐ บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๐๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๒๗๔,๔๙๘.๐๐บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายพนตล ไสสอาด)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ-บค ๑๐๕๑ / ๒๕๖๖
อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรวัชชัย บุญเรือง)
รจก.(ท) รณ.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

13 ก.ย. 2566