



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - แนวทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง (ไฟถนนบริเวณทางเข้าวัดเนินยาง)

อ้างถึง หนังสือ ที่ คค ๐๖๑๒๗/พ.๒/๓๐๙๖ ถว. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม บันทึก

และ -

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.แนวทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อจ่ายไฟให้กับไฟส่อง

สว่างในทางหลวง บริเวณทางเข้าวัดเนินยาง ม.๓ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน	๘๖,๔๓๕.๘๑	บาท	๒.เงินสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.ค่าฮอทไลน์	๙,๗๐๓.๐๙	บาท	๔.อุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๐๑,๕๖๘.๙๐	บาท			

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.จบ.(บค.) / 345/2560

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์ ศิริธนะศาสตร์)

รจก.(บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐