



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - บ.สินนันทศาล จำกัด

อ้างอิง คำร้องที่ จบ.๘๐/๑ ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บ.สินนันทศาล จำกัด เลขที่ ๑/๘๒ ม.๑๒ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง

บริเวณ ม.๙ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๓๑.๕ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ แรงสูงภายในหม้อแปลงเอง โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟพ.ดำเนินการ ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๖ ม.

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๓๑.๕ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๙๔ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๕๑,๙๙๖.๒๐	บาท	๓.๒)ค่าชอทไลน์	๘,๘๗๗.๕๙	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๓๑,๕๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	๙๔,๘๐๓.๗๙	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๑๒๖๓ /๒๕๖๐

หผ.บค.,หผ.บป.,หผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศักดิ์ ศิริณะศาสตร์)

รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๔ มี.ค. ๖๐



(นายรัชชัย บุญเรือง)

หผ.บค.

๒๔ มี.ค. ๖๐