



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๐

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - ศาลจังหวัดจันทบุรี

อ้างอิง หนังสือเลขที่ ศย ๓๐๒.๐๐๓/๙๗๓๐ ลว. ๒๑ ก.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น (แผนก / กฟพ.).ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.ศาลจังหวัดจันทบุรี ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้กับอาคารชุดพักอาศัย จำนวน ๒๔ หน่วย ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสาครอ. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาครอ. ๑๒ ม. จำนวน ๘ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๖๐ ม.

เทคอนกรีตโคนเสาแรงสูง จำนวน ๔ จุด

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง

๔.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา ครอ. ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น (ชำรุดค้ำค้ำ กฟภ.)

๕.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที วีที แรงสูง ขนาด ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ๑๔,๐๖๔.๙๗ / บาท

๒.แผนกแรงสูงภายใน ๓๕๒,๘๗๕.๑๘ / บาท

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ๓๘๕,๘๕๒.๒๗ / บาท

๔.แผนกแรงต่ำภายนอก ๔,๘๑๒.๙๘ / บาท

๕.เงินสมทบ ๓๒,๐๐๐.๐๐ / บาท

๖.ค่าขอทไลน์ ๘,๕๒๑.๕๓ บาท

๗.ค่าอุปกรณ์ป้องกัน ๒,๔๓๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๘๐๐,๕๕๖.๙๓ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที วีที ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้คำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / กท๒

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(ลงชื่อ)



(นายชนภัทร สิริภักนันท)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๓ ๙๖๒

(ลงชื่อ)



(นายวัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๒๔ ส.ค. ๖๐