



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - น.ส.สมศรี มาลีรัตน์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๐๐๗ ลว. ๒๔ พ.ย. ๖๓

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจ มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ๑.น.ส.สมศรี มาลีรัตน์ ๙๒/๑ ม.๖ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- ๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟของระบบ ๒๒ เควี
- ๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูง(๕๐%)

- ๑.๑ ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น
- ๑.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๐ ม.

๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ๒.๑ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

- ๓.๑ ปักเสาคอร. ขนาด ๙ ม. จำนวน ๒๖ ต้น
- ๓.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะ ๖๔๓ เมตร
- ๓.๓ เทคอนกรีตโคนเสาแรงต่ำ จำนวน ๘ จุด
- ๓.๔ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำระบบ ๓ เฟส จำนวน ๔ ชุด

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๒,๐๗๓.๕๐	บาท
๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๑๕,๘๐๙.๖๑	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๓๕๙,๘๕๑.๕๙	บาท

เป็นเงินค่าขยายเขตทั้งสิ้น ๕๙๗,๗๓๔.๗๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่าย

หน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายธนู ลีทะ)
ทส.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๖๕/๒๕๖๕

เรียน ทส.บค.,ทส.บป.,ทส.กส.,ทส.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.