



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้า ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ กฟจ.ตราด - ขอยหนองไ้ไ้ ม.2 ต.ตะกวาง อ.เมืองตราด
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต ที่ 120000574025 ลว.16 ก.ย. 2559 (หนังสือ ที่ ตร 52901/343 ลว.29 ก.ค.2559)

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขยายเขตที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

1) รายละเอียด

- 1.1 ด้วย กฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก เทศบาลตำบลตะกวาง
- 1.2 สถานที่ขอขยายเขต ขอยหนองไ้ไ้ ม.2 ต.ตะกวาง อ.เมืองตราด
- 1.3 ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2
- 1.4 ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลง 425 เมตร ระยะทางที่ขยายเขต
ประมาณ 1,775 เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต 1,775 เมตร

วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 2x200 มม.(2x8") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 15 ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด 4x200 มม.(4x8") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 10 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 130 ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม(เพิ่มเฟส) จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 250 ม.
- ติดตั้งกับดักเล็กรแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน 1 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- ติดตั้งที่จับรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน 48 ชุด
- ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสง และ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน 1 ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1,255 ม.
- ติดตั้งกับดักเล็กรแรงต่ำ จำนวน 3 ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	134,656.00 บาท
2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	81,849.00 บาท
	รวมเป็นเงิน	216,505.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	15,155.35 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	231,660.35 บาท

(ต้องแนบสามหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยหกสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา 6 เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอเทศบาลตำบลตะกวด, แผนผัง,
ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายดิเรก จินากำเนิด)

หน.บค. กฟจ.ตราด
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๕๕๐๕ /๒๕๕๙

อนุมัติ

นายประทีป อนุกุล
รอง.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ) นาย อดิเรก
(.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F463325909300006
เป็นเงิน	๒31,๖๖๐.๖๓ บาท ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙
ลงชื่อ	<u>.....</u> ผู้รับเงิน