



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นางมาลัย พรหมสาขา ณ สกลนคร หมู่ที่ ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๑๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย - นางมาลัย พรหมสาขา ณ สกลนคร หมู่ที่ ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางมาลัย พรหมสาขา ณ สกลนคร หมู่ที่ ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด ขอใช้ไฟให้กับ หมู่ที่ ๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้าแหลมงอบ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓๙ ก.ม.

๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่ แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ จำนวน ๑ เครื่อง โดย ผขฟ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑ รื้อถอนแรงสูง

(/) รื้อถอนดรอพเอาร์ทพิวล์คัทเออร์ ๒๒ เควี ๑๐๐แอมป์ (ส่งคืนคลัง)

๒.๒ แรงสูงภายใน

(/) ต่อจากสายเดิม

(/) ติดตั้งสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

รวมเงิน ๑๔,๐๓๐.๐๐ บาท

๕. ค่าธรรมเนียม

๕.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (แรงสูง)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๕.๓ ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๔,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๗,๗๐๐.๐๐	บาท

๖. สรุปค่าใช้จ่าย

๖.๑ ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า			
๕๐ เควี.เอ. ๑๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๖.๒ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
๖.๔ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๔,๐๓๐.๐๐	บาท
๖.๕ ค่าบริการฮอตไลน์	เป็นเงิน	๒๖,๘๕๑.๐๐	บาท
๖.๖ ค่าธรรมเนียม (๓)	เป็นเงิน	๗,๗๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๕๓,๕๘๑.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓,๗๕๐.๖๗	บาท
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ	เป็นเงิน	๕๗,๓๓๑.๖๗	บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟ
เป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๕๐ เควี.เอ. ๑๐๐ บาท
จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประमाणการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายพิติ มีสังข์)

ผ.บ.ค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๒๕๖๐



(นายวีระศักดิ์ สุนทร)

รองผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค ปฏิบัติงานแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด -