



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ . วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น โดย นายพิชัย ต่อเติมตระกูล
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๘๔๒๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ งานรับเหมาก่อสร้างประปา ม.๒ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น เลขที่ ๑๙๐/๑ ม.๖ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับงานรับเหมาก่อสร้างประปา ม.๒ ต.ทรายขาว
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง
๗๓๐ เมตร

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงหรือถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ส่งคืนคลัง)

ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกแรงต่ำหรือถอนสาย ๕๐ A จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๓๕ เมตร (ส่งคืนคลัง) , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน
๑ เส้น ระยะทาง ๕๓๕ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงต่ำปักเสา คอร.๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น, ปักเสา คอร.๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น ข้ามทาง, พาดสาย ๕๐AW
ระยะทาง ๔๐ เมตร, พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๗๓๐ เมตร เพิ่มเฟส, พาดสาย ๕๐ ACSR
จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายแผนกแรงต่ำเป็นเงิน ๑๐๑,๘๔๕.๘๓ บาท, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๗,๑๒๙.๒๑ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐๘,๙๗๕.๐๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๔๖/๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายศิริชัย สมสมัย)

ตำแหน่ง

ผบ.บค./

ตำแหน่ง (นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)

ผอ.ระดับ ๕ รักษาการแทน ผอ.กฟอ.สอด.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)