



- - พ.ศ. ๒๕๖๔

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ..... พชง.๓ผบค..กฟอ.บจ ..... ถึง ..... ผจก.กฟอ.บจ .....  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ .....  
เรื่อง ..... ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก. เอกชัยดิษฐวิวัฒน์ .....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ ..... แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ..... ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ..... บจก.เอกชัยดิษฐวิวัฒน์ ..... เลขที่ ..... ๖๒๙/๑ .....  
หมู่ที่ ..... ถนน ..... นวมินทร์ ..... ตำบล ..... นวลจันทร์ ..... อำเภอ ..... บึงกุ่ม .....  
จังหวัด ..... กรุงเทพฯ .....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ..... โลตัส ประทุมมิตร ..... เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ๒ .....  
ถนน ..... ตำบล ..... บ้านฉาง ..... อำเภอ ..... บ้านฉาง ..... จังหวัด ..... ระยอง ..... ขอใช้ไฟเพื่อ .....  
..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ..... ๓ ..... เฟส ระบบ ..... ๒๒ ..... เค.วี. วงจรที่ .....  
๖ ..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า ..... บ้านฉาง ..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ..... ๕ ..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ..... - ..... ราย ไฟฟ้ากำลัง ..... - ..... ราย  
โหลดรวมประมาณ ..... - ..... กิโลวัตต์

### ๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ .....  
๔.๑ .....  
๔.๑ .....  
๔.๑ .....

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก

- [ ] ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [ ] พาดสาย ๒๕ OHGW ๕๐ SAC ต.มม. จำนวน ๑/๓ เส้น ระยะทาง ๒๕ ม.
- [ ] พาดสาย ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕ ม.
- [ ]

๒. แรงต่ำภายนอก

- [ ] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [ ] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [ ] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [ ] -

๓. แรงสูงภายใน ๐๒.๒

- [ ] ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [ ] พาดสาย ๕๐ SAC ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม.
- [ ] พาดสาย ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม.
- [ ] ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง ชุดต่อไลน์, DE AL จำนวน ๑.๑ ชุด

๔. หม้อแปลงภายใน ๐๒.๒

- [ ] ปีกเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [ ] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- [ ] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลงแขวนขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บจก. เอกชัยศิธรวิวัฒน์ (โกลด์ ประชุมมิตร)

| แผนก                  | งบ กฟผ.             |         | งบผู้ใช้ไฟ |
|-----------------------|---------------------|---------|------------|
|                       | งบทำการ             | งบลงทุน |            |
| ๑. แรงสูงภายนอก       | -                   | -       | ๕๐,๔๑๗.๐๐  |
| ๒. แรงต่ำภายนอก       | -                   | -       | -          |
| ๓. แรงสูงภายใน ๐๒.๒   | -                   | -       | ๖๖,๙๘๘.๐๐  |
| ๔. หม้อแปลงภายใน ๐๒.๒ | -                   | -       | ๒๕๖,๔๖๐.๐๐ |
| ๕. ค่าสมทบแรงสูง      | -                   | -       | ๑๐,๐๐๐.๐๐  |
| รวมเป็นเงิน           | -                   | -       | ๓๘๓,๘๖๕.๐๐ |
|                       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |         | ๒๖,๘๗๐.๕๕  |
|                       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |         | ๔๑๐,๗๓๕.๕๕ |

ที่ บจ.-บค./ ๐๒๑๔.....  
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ  (นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ บ้านฉาง  
ด.ด. พ.อ. ชัยวัฒน์

ลงชื่อ.....  
(นายอัฐพล คำหล่อ)  
พวง.ต.ผบค. กฟอ. น้ำหนาว  
ด.ด. ก.อ. อ.อ.อ.

158.96312000

Q. 264252