



จาก ถึง
เลขที่ วันที่
เรื่อง
อ้างถึง

รายละเอียด

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๖๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๖๐.....เมตร

๔. โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลต์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟสบี.....เฟสซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๕๐๐.....KVA

๖. โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

การดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร

ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๓๑,๘๒๔.๓๑ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๒๒๗.๗๐ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น..๓๔,๐๕๒.๐๑..บาท(สามหมื่นสี่พันห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด ยึด แพนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ชผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/๑๗๕/๒๕๕๗

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสาวรักษ์)

ผจก.กฟผ.บ.

၁၀ မြို့နယ် ၁၀၀၀