



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔ ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับนางสุวิมล ปิยะณัตดีพูล
เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

ก.ค.ค.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๕๖๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขอมอเตอร์ขนาด ๑๕(๔๕) ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วจุดขอมอเตอร์จำเป็นต้องทำ การขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลงจาก ๓๐ เควีเอ ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๒๓๐ โวลท์ เป็น ๑๐๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ เนื่องจากระบบจำหน่ายเดิมเป็นระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ผบต.กฟส.เพ ได้ ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๒.ข้อมูล

- ๒.๑ ผู้ใช้ไฟ นางสุวิมล ปิยะณัตดีพูล รหัสลูกค้า ๑๐๑๕๖๘๙๗๑๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙/๑๕ ม.๑ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สถานที่ขอใช้ไฟ ชะแจะ หมู่ ๕ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง
- ๒.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๒.๓ ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟผ.

๓.ข้อพิจารณา

๓.๑ ส่วนที่การไฟฟ้าดำเนินการ

แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์จำนวน ๑ เครื่อง
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๒๓๐ โวลท์จำนวน ๑ เครื่อง(ส่งคืนคลัง)

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม.เพิ่มเฟส ๒ เส้น ระยะทาง ๔๕๘ เมตร

๓.๒ ค่าใช้จ่าย

๓.๒.๑ ในส่วนของ กฟผ.แยกกบค่าใช้จ่ายดังนี้

- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๒๑๓,๙๒๖.๐๐	บาท(งบลงทุน)
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๓,๐๒๘.๐๐	บาท(งบลงทุน)
รวมเป็นเงิน		๒๑๖,๙๕๔.๐๐	บาท

๓.๒.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกกบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(..✓..)ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (....)ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม...หลักชัยเมืองยาง...

๓.๒.๓ ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๖๔,๖๗๐.๒๓	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๔,๕๒๖.๙๒	บาท
รวมเป็นเงิน		๖๙,๑๙๗.๑๕	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น...๖๙,๑๙๗.๑๕...บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการ จำนวน...-...บาท และงบลงทุน จำนวน ๓๕๒,๓๘๘.๖๗ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินเป็นของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน ๒ แผ่น บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.๖เม(๑๓) ๑๗๕/๖๕๖๓

อนุมัติตามเสนอ

(นายสุชาติ เมศตา)

พณ.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.พ

๙-๙-๖๓

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔