



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ-อบต.แก่ง(ชอยรักมิตร)

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

รายละเอียด

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ตามหนังสือเลขที่ รย.๗๓๘๐๓/๑๔๘๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และให้ PEA ประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอใช้ไฟ....บริเวณซอยเขายายชุม ม.๒ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง.....ขอใช้ไฟเพื่อ...ใช้กับที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

๒.หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๑...เฟส วงจรที่...๒...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๗...กม.

๓.ภูมิภาคประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๔.ผู้ใช้ไฟยื่นคำขอค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด...

วิธีดำเนินการ

แผนหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกร็อดอนหม้อแปลงภายนอก

- ร็อดอนหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง(ส่งคืนคลัง)

แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๘ ต้น

- พาดสายขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

เงินลงทุน

ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน ๒๑๖,๕๐๐.๙๕ บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๑๕,๑๕๕.๐๗ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๒๓๑,๖๕๖.๐๒ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยห้าสิบหกบาทสองสตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลง(กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน) เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สิน แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นของผู้ใช้ไฟ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของฟล. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน... -...บาท งบทำการ
จำนวน...-...บาท และงบลงทุน จำนวน-...บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว


(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

ที่ ก.๒พ(บต)/๑๙๑/๒๕๖๓

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว



(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.พ

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓