



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางระเบียบ พงษ์ปาละ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

๑๕ กย. ๒๕๖๔

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๐๗๘๕๘ ลว.๒ ก.ย. ๖๔ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและตั้งหม้อแปลงไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๑.ผู้ใช้ไฟ นางระเบียบ พงษ์ปาละ ๑๒๔ ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางบัวลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

๒.สถานที่ขอใช้ไฟ ๗๖/๕๖ หมู่ ๑ ตำบลเพ อำเภอมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย ผู้ใช้ไฟขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ เป็นขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย

๓.โหลดรวมจากการประเมินทั้งสิ้น ๖๕.๘๑ กิโลวัตต์ รายละเอียดดังนี้

- ประเมินโหลด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๘๐/๓๘๐ โวลต์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง รวมโหลดประมาณ ๖๕.๘๑๗ กิโลวัตต์

๔.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๖...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๑๒.๙...กม.

๕.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศไม่สะดวก

๖.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งแบบแขวนบนเสา

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

แผนกแรงต่ำ

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๙๐ เมตร

๓.เงินลงทุน

ในส่วนของกฟภ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๑๗๙,๕๙๒.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๒,๓๓๕.๐๐	บาท (งบทำการ)
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๓๗,๔๐๘.๐๐	บาท (งบลงทุน)
รวมเป็นเงิน		๒๑๙,๓๓๕.๐๐	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕๑,๒๕๓.๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓,๕๘๗.๗๑	บาท
รวมเป็นเงิน		๕๔,๘๔๐.๗๑	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวนทั้งสิ้น ๕๔,๘๔๐.๗๑ บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...บาท งบทำการ จำนวน ๒,๓๓๕ บาท และงบลงทุน จำนวน ๒๑๗,๐๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ แจ้งผู้ใช้ไฟมีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ศิริภ

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง.๕ .

ที่ ก.๒เพ(บต.)/ ๑๓๙/๖๕๖๕

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโหดร์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕